



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 148 DEL 03/10/2011

Oggetto: Revoca determina n. 142 del 21/09/2011 e liquidazione fattura n. 1 del 12/07/2011 alla ditta "R.G.S. Iniziative Edil Group S.r.l." per i "Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Isola delle Femmine" relativa al II SAL.

CODICE CIG 0436823DBA

Premesso che:

- Il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dal geom. Antonio Francesco Noto ed è stato approvato con Del. di G.M. n. 134 del 31/12/2009 per l'importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 51.573,06 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed € 13.426,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Planimetria generale;
5. Capitolato speciale;
6. Schema di contratto;

e con il seguente quadro economico:

A	Lavori, suddivisi in:	€ 51.573,06
	A1 lavorazioni	€ 50.070,93
	A2 sicurezza	€ 1.502,13
B	Somme a disposizione	€ 13.426,94
	B1 IVA su A (20%)	€ 10.314,61
	B2 imprevisti (<10%)	€ 1.738,58
	B3 incentivo (vedi all. 2)	€ 1.373,75
C	A + B	€ 65.000,00

- Con determinazione del responsabile del settore V n° 46 del 27 aprile 2010 sono stati aggiudicati in modo definitivo alla ditta **R.G.S. Iniziative Edili Group S.r.l.**, con sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252 ;
- il processo verbale di consegna dei lavori è stato effettuato in data 28/04/2010;
- Con deliberazione della G.M. n. 44 del 08/04/2011 è stata approvata la perizia di

variante;

• La documentazione relativa al II SAL è composta da:

- 1) Registro di Contabilità;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Sommario del Registro di Contabilità;
- 4) Certificato di Pagamento;
- 5) Stato di Avanzamenti n. 2;
- 6) Documentazione relativa al pagamento agli enti previdenziali;

7) Fattura n° 1 del 12/07/2011 della ditta **R.G.S. Iniziative Edili Group S.r.l.**, relativa al 2° SAL, per l'importo di € 33.900,00 per lavori più € 6.780,00 per IVA al 20% e quindi per la somma complessiva di € 40.680,00 ;

la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003, il DPR 554/1999;

il contratto d'appalto ed in particolare l'art. 6, che disciplina il pagamento del corrispettivo degli stati di avanzamento;

Considerato che la precedente determina n. 142 del 21/09/2011 per mero errore non menzionava la giusta imputazione degli impegni economici assunti;

Considerato che si rende necessario revocare la determina n. 142 del 21/09/2011;

Tutto ciò premesso e considerato si propone la revoca della determina n. 142 del 21/09/2011 e la liquidazione del II SAL;

Il Responsabile del II Servizio
Geom. Antonio Francesco Noto

Il Responsabile del Settore

Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a motivazione del presente atto

DETERMINA

di liquidare la fattura n° 1 del 12/07/2011 relativa al II SAL per l'importo totale di € 40.680,00 all'impresa "**R.G.S. Iniziative Edili Group S.r.l.**" con sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252, relativa ai lavori di cui in premessa, imputando la relativa spesa come segue: nel capitolo 3154.00 la somma di € 21.280,00 Imp. n. 1596/2009; nel capitolo 3154.2 la somma di € 19.400,00 Imp. n. 22/2010;

8) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'impresa "**R.G.S. Iniziative Edili Group S.r.l.**" con sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252", P.IVA 0242319084, c/o Banco di Sicilia - Piazza Vespri - AG di Favara, codice IBAN: IT 80 M 01020 82930 000300593926;

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.n° 267 del 18 agosto 2000.



Il Responsabile del Settore V
Arch. Sandro D'Arpa